

完工验收证书

工程名称	徐圩污水处理厂升级改造工程	工程地点	徐圩新区江苏大道499号
建设单位	江苏方洋水务有限公司	开工日期	2020年9月30日
勘察单位	中蓝连海设计研究院有限公司	完工日期	2021年6月27日
设计单位	中蓝连海设计研究院有限公司		
监理单位	江苏高智项目管理有限公司		
施工总承包单位	连云港徐圩建设工程有限公司	施工合同总价	16773.11万元

合同内容（工程范围和数量）：

徐圩污水处理厂升级改造工程改造后的建设规模仍为3万t/d，建设内容包括污水处理厂（新建调节罐、事故罐、芬顿系统、水解酸化池、臭氧氧化塔、曝气生物滤池、鼓风机房等建构筑物）所有的地基处理、土建（结构/建筑）、钢结构、工艺管道、工艺设备、电气、电信、仪表与自控、暖通、给排水消防、总图等设施，现已按合同要求完成全部工程量施工。

存在问题：

- 1、内业资料要收集完整；
- 2、完善道路、交安设施、标识标线及排水系统；
- 3、对局部锈蚀钢构配件做好防腐处理；
- 4、构筑物的室外钢爬梯节点的连接及踏步宽度不足，应按设计及规范要求进行整改，变形缝两侧应做好内侧防渗措施；
- 5、对室外地坪、散水与建构筑物间设置沉降缝，嵌入柔性防水材料；
- 6、管道附属设施应安装到位；
- 7、对双氧水储罐按照防火规范要求进行整改。

对工程质量评价：

徐圩污水处理厂升级改造工程土建、管廊、管道等工程已完工，质量评定合格；设备工程已完成单机试车，具备联动调试条件，性能评定需待联动调试和试生产后进行。

参加完工验收人员及单位意见

施工总承包单位（公章）：

参加人员（签名）：于子坤

日期：2021年6月27日

监理单位（公章）：

参加人员（签名）：李国

日期：2021年6月27日

勘察单位（公章）：

参加人员（签名）：李国

日期：2021年6月27日

设计单位（公章）：

参加人员（签名）：周学、李晨

日期：2021年6月27日

建设单位（公章）：

参加人员（签名）：杨光

日期：2021年6月27日